

LO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E IL RISPETTO DEI TEMPI DELLE 69 INFRASTRUTTURE DEL MONITORAGGIO OTI 2024

PROGETTO INFRASTRUTTURALE	FASE REALIZZATIVA	AVANZAMENTO (sì/no)	CRITICITA'	GIUDIZIO SINTETICO
Corridoio Mediterraneo				
Asse ferroviario Torino- Lione	LAV. COR	SI'		
Raddoppio traforo autostradale del Frejus	LAV. COR.	SI'	Tecniche: frana nella Maurienne ad agosto 2023	
Corridoio Reno- Alpi				
Ferrovia alta capacità Genova- Milano- Novara (Terzo Valico Appenninico)	LAV. COR.	SI'	Tecniche: condizioni geologiche sfavorevoli	
Nodo ferroviario di Novara	LAV. COR.	SI'		
Ferrovia del Sempione (tra il Vallese e l'Ossola): potenziamento/ nuovo tunnel	PROG. DEF.	SI'	Politiche: nessun avanzamento sul progetto di nuovo tunnel di bypass galleria di Varzo	
Ferrovia Acqui Terme- Ovada- Genova: potenziamento	PROG. ESE.	SI'		
Ferrovia Tortona- Voghera: quadruplicamento	PROG. DEF.	SI'		
Ferrovia Casale Monferrato-Mortara: ripristino servizio	CONCLUSA	SI'		Conclusa
Ferrovia Novara- Varallo: riattivazione	PRO	NO	Politiche: necessario definire il modello di esercizio atteso per determinare tempi e costi	
Sistema aeroportuale				
Ferrovia Novara- Malpensa- Seregno: variante di Galliate	PROG. DEF.	NO	Finanziarie: mancanza di finanziamenti	
Nuovo collegamento ferroviario Torino- Ceres (Aeroporto di Caselle)	CONCLUSA	SI'		Conclusa
Ferrovia Fossano- Cuneo: raddoppio della linea	PROG. DEF.	SI'	Politiche: necessario che venga definito il modello di esercizio atteso a seguito del quale sarà possibile fare una project review del raddoppio	
SP527: adeguamento viabilità aeroporto Malpensa-Oleggio	PRO	NO	Criticità non note	
Ferrovia Torino-Ceres: messa in sicurezza	LAV. COR.	SI'		
SP662: nuovo raccordo con la A6 (Marene) con Savigliano-Saluzzo e Levaldigi	PROG. PREL.	NO	Criticità non note	
Sistema dei centri intermodali				
Ferrovia Torino- Fossano- Mondovi- Savona: adeguamenti per la logistica	PROG. PREL.	SI'	Politiche: attività non note nell'ambito del Protocollo siglato tra Regioni Piemonte e Liguria, ADSP, RFI	

Polo logistico cuneese	PRO	NO	Tecniche: assenza di un progetto	
Stazione ferroviaria di Rivalta Scrivia	LAV. COR.	SI'		
Polo logistico alessandrino	PROG. DEF.	SI'		
Interporto di Torino SITO: potenziamento	LAV. COR.	SI'		
Uscite autostradali dedicate al traffico pesante lungo la A7	PRO	NO	Finanziarie: assenza di fondi Politiche: necessari espropri	
Ferrovia Torino-Alessandria- Tortona: adeguamento	LAV. COR.	SI		
Interporto di Novara CIM S.p.A.: potenziamento	LAV. COR.	SI'		
SP11 Orfengo-Cameriano: miglioramento viabilità per la logistica	PRO	NO	Finanziarie: costi raddoppiati (da 50 a 100 milioni di euro)	
Interporto DOMO 2	LAV. COR.	SI'		
Sistema dei valichi alpini				
Ferrovia Vignale-Oleggio- Arona: raddoppio	PROG. PREL.	SI'	Tecniche: rallentamenti nell'elaborazione del PFTE Finanziarie: da reperire la quasi totalità dei fondi	
Stazione ferroviaria di Isole: potenziamento imbarco autotreni	PRO	NO	Criticità non note	
SS27 del Gran San Bernardo: completamento	LAV. COR.	SI		
Variante di Demonte	PROG. DEF.	SI	Politiche: in attesa di nomina del Commissario straordinario di Governo Finanziarie: necessario garantire ulteriori risorse per coprire i rincari delle materie prime	
Ferrovia Santhià-Arona: riattivazione del servizio e potenziamento	PRO	NO	Tecniche: necessario redigere il DOCFAP (Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali) Finanziarie: nessuna risorsa disponibile	
Superstrada 33 del Sempione	LAV. COR.	SI'		
Autostrada A5 Torino-Aosta: messa in sicurezza di un'area soggetta a frana a Quincinetto	LAV. COR.	SI		
Traforo Armo-Cantarana	PROG. ESE.	SI	Finanziarie: necessario reperire le risorse	
Traforo del Tenda	LAV. COR.	SI'	Finanziarie: aumento dei costi di 50 milioni e slittamento tempi	
Strada Statale del Lago Maggiore e galleria di Verbania e di Cannero	LAV. COR.	SI'		
Traforo autostradale del Monte Bianco: adeguamento	LAV. COR.	SI'	Tecniche: previste chiusure programmate del tunnel con ricadute sull'economia del territorio. Mancanza del progetto di raddoppio	

Sistema delle connessioni immateriali				
Banda Ultra Larga: connessione prioritaria alle aree industriali	LAV. COR.	SI'		
Sistema pedemontano				
Autostrada Asti-Cuneo	LAV. COR.	SI'		
Pedemontana Piemontese (A4 Santhià- Biella- Gattinara- A26 Romagnano Ghemme)	PROG. ESE.	SI'		
Tangenziale di Romagnano	LAV. COR.	SI'		
Tangenziale sud-ovest di Asti: completamento	PROG. DEF.	SI'		
SS457 Varianti Castell'Alfero e Calliano: completamento collegamento verso nord	PROG. PREL.	NO	Criticità non note	
Autostrada A21 Torino-Piacenza: nuovo casello autostradale di Villafranca d'Asti	PRO	NO	Criticità non note	
SP592 Nizza Monferrato-Canelli: ammodernamento e messa in sicurezza	LAV. COR.	NO	Criticità non note	
SS232 Cossato-Mottalciata: adeguamento e connessione con la A4 (Carisio)	PROG. PREL.	SI'		
SP400 "Maghettone" Ponderano-Cerrione: adeguamento e messa in sicurezza e raccordo con la A4 /Santhià	PROG. PREL.	SI'		
SP230 di Massazza strada Trossi: messa in sicurezza Gaglianico-Verrone	PROG. DEF.	SI'		
Mobilità nodi urbani				
Ferrovia Biella-Novara: riqualificazione	LAV. COR.	SI'	Tecniche: ritardi nella soppressione dei PPLL e nulla di fatto per l'elettificazione	
Metropolitana di Torino – Linea 1: completamento	LAV. COR.	SI'	Finanziarie: aumento costi materie prime	
Metropolitana di Torino - Linea 2	PROG. DEF.	SI'	Politiche: ritardi nell'assegnazione della gara d'appalto	
Nuovo ponte sul Ticino Vigevano-Abbiategrasso	CONCLUSA	SI'	Tecniche: ponte concluso ma mancano le rampe di accesso	Conclusa
Passante ferroviario di Torino: completamento	LAV. COR.	SI'		
Tangenziale di Torino (SATT): ammodernamento e	LAV. COR.	NO	Criticità non note	

adeguamento (IV corsia)				
Tangenziale di Novara: completamento	LAV. COR.	SI'		
Ferrovia Torino-Chivasso- Ivrea-Aosta: adeguamento e miglioramento	PROG. ESE.	SI'		
Nodo idraulico di Ivrea: adeguamento e ricostruzione del Ponte Ribes	PROG. DEF.	SI'	Tecniche: ritardi nell'affidamento della gara d'appalto	
Tangenziale di Fossano	LAV. COR.	SI'	Tecniche: ritardi dovuti a nuove demolizioni e ricostruzioni	
Tangenziale Est di Torino	PROG. PREL.	NO	Politiche: intervento non inserito nell'agenda politica	
Autostrada Predosa-Carcare- Albenga	PRO	NO	Criticità non note	
Superstrada Novara-Vercelli	PROG. DEF.	SI'		
Ferrovia Torino-Pinerolo: raddoppio	PROG. DEF.	SI'	Finanziarie: necessario reperire ulteriori risorse Tecniche: necessario sottoporre il progetto definitivo ad una project review	
Tangenziale di Cuneo	PROG. DEF.	NO	Criticità non note	
Ferrovia Biella-Bianco: interconnessione con l'Alta Velocità	PRO	NO	Criticità non note	
Ferrovia Biella-Santhià: ammodernamento	LAV. COR.	SI'		
Chivasso: interconnessione con l'Alta Velocità	PRO	NO	Tecniche: assenza di un progetto	
Ferrovia Canavesana (Pont-Rivarolo-Chieri): elettrificazione della linea	PROG. DEF.	SI'		
SP565: rifacimento Ponte Preti	PROG. PREL.	NO		
SP460 Lombardore-Front Busano: completamento e messa in sicurezza	PROG. DEF.	SI'		
Nodo Torino: nuovi sottopassi Baldissera, Maroncelli e Spezia per attraversamento veloce della Città	PRO	SI'	Tecniche: programmi fermi per Maroncelli e Spezia	

Legenda: Pro: proposta/ programmato- Prog. Prel: progetto preliminare - Prog. Def: progetto definitivo - Prog. Ese: progetto esecutivo - Lav. Cor: lavori in corso